


**कार्यालय का नाम म0प्र0गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग गुना  
वर्तमान में प्रचलित एवं स्वीकृत निर्माण कार्य की सूची**

**अटल आश्रय योजना :-**

क्र.	योजना का नाम	दिनांक 12.08.19 की स्थिति में संचालित निर्माण कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति राशि	कार्यदेश देने का दिनांक	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	अटल आश्रय योजना निर्माण कार्य 56 एल.आई.जी. , 40 ई.डब्ल्यू.एस. भवनो , 10 दुकानो 3.67 हेक्टर भूमि पर विकास कार्य जिला ईसागाढ जिला अशोकनगर	निर्माण कार्य 56 एल.आई.जी. , 40 ई.डब्ल्यू.एस. भवनो , 10 दुकानो 3.67 हेक्टर भूमि पर विकास कार्य जिला ईसागाढ जिला अशोकनगर	अपर आयुक्त (1) भोपाल पत्र क्रमांक 2693 दि. 25.08.15	अपर आयुक्त (1) भोपाल पत्र क्रमांक 3384 दि. 06.11.15	रु.1843.00 लाख	24.12.2016	24.12.2016	ठेकेदार द्वारा देयको का भुगतान के अभाव में कार्य बंद किया है। योजना में पंजीयन उपलब्ध नहीं होने के कारण पंजीयन की आय प्राप्त न होने से संचिदाकार को देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में पंजीयन प्रक्रिया जारी है।
2	अटल आश्रय योजना निर्माण कार्य 29 एल.आई.जी. , 70 ई.डब्ल्यू.एस. भवनो , 2.01 हेक्टर भूमि पर विकास कार्य जिला मुगावली जिला अशोकनगर	निर्माण कार्य 29 एल.आई.जी. , 70 ई.डब्ल्यू.एस. भवनो , 2.01 हेक्टर भूमि पर विकास कार्य जिला मुगावली जिला अशोकनगर	अपर आयुक्त (1) भोपाल पत्र क्रमांक 3678 दिनांक 08.09.15	अपर आयुक्त (1) भोपाल पत्र क्रमांक 1308 दि. 23.04.16	रु.1151.00 लाख	30.03.2017	30.03.2017	ठेकेदार द्वारा देयको का भुगतान के अभाव में कार्य बंद किया है। योजना में पंजीयन उपलब्ध नहीं होने के कारण पंजीयन की आय प्राप्त न होने से संचिदाकार को देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में पंजीयन प्रक्रिया जारी है।

  
 कार्यपालनय यंत्री  
 म0प्र0गृहनि0 एवं अधोविकास मंडल, संभाग गुना

**कार्यालय का नाम म0प्र0गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग गुना  
वर्तमान में प्रचलित एवं स्वीकृत निर्माण कार्य की सूची**

**निक्षेप कार्य**

क्र.	योजना का नाम	दिनांक 12.03.19 की स्थिति में संचालित निर्माण कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति राशि	कार्यदेश देने का दिनांक	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	जिला अशोकनगर तहसील चंदेरी में जागेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य	जिला अशोकनगर तहसील चंदेरी में जागेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य	कार्यपालन यंत्री संभाग गुना पत्र क्रमांक 17 /18-19 दिनांक 13.06.18	आयुक्त गवालियर संभाग भोपाल क्रमांक 2188 दि. 27.03.2018 राशि रु.32.51 लाख	रु.32.51 लाख	21.08.2018	21.08.2018	भूतल सिलेब का कार्य पूर्ण ईट जुड़ाई सी.आर. मेशनरी का कार्य प्रथम तल पूर्ण हो चुका है। प्रथम तल तक सिलेब सेट्रिंग शटरिंग प्रगति पर है।
2	जिला अशोकनगर पशुपालन विभाग भवन	जिला अशोकनगर पशुपालन विभाग भवन	कार्यपालन यंत्री संभाग गुना पत्र क्रमांक 14 /18-19 दिनांक 12.06.18	उपसंचालक पशुविक्रमसालय अशोकनगर के पत्र क्रमांक 247 दि. 23. 11.2014 राशि रु.12.50 लाख	रु.12.50 लाख	21.08.2018	21.08.2018	छुटाई का कार्य पूर्ण कर 06 कॉलम में वेस कक्रीट डाली गई एवं कार्य सविदाकार द्वारा बंद किया गया है।

कार्यपालनयंत्री  
म0प्र0गृहनि0 एवं अधोविकास मंडल, संभाग गुना