

अशोकनगर जिले में सेतु संभाग ग्वालियर के अन्तर्गत प्रगतिरत् कार्यों की जानकारी

क्र0	जिला	संभाग का नाम	लोक / विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	ठेकेदार	कार्य की लागत	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	व्यय	कार्य वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण न होने के कारण।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अशोक नगर	लो0नि0वि0 सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर	अशोकनगर/ चेदरी	कदवाया-मानोन के कि.मी. 14/2 में सूकट नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	भूपेन्द्र शर्मा न्यू सिटी कॉलोनी गुना	108.34	12/19	-	नीव कार्य प्रगति पर।	-
2	अशोक नगर	लो0नि0वि0 सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर	अशोकनगर/ चेदरी	कदवाया-मानोन के कि.मी. 18/4 में सतधारा नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।	भूपेन्द्र शर्मा न्यू सिटी कॉलोनी गुना	89.51	12/19	-	नीव कार्य प्रगति पर।	-
3	अशोक नगर	लो0नि0वि0 सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर	अशोकनगर/ 33 चेदरी	सारसखेड़ी नई सराय मार्ग के कि.मी. 19/8 में अमरोद नाले पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण।						-
4	अशोक नगर	लो0नि0वि0 सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर	अशोकनगर/ 33 चेदरी	सारसखेड़ी नई सराय मार्ग के कि.मी. 4/8 में जाउनखेड़ी नाले (छोच नदी)पर उच्चस्तरीय लुकवासा चेदरी मार्ग के कि.मी. 77/4 में ओर नदी पर पुल निर्माण।	सिद्धार्थ विन्डर राजघाट ललीतपुर					
5	अशोक नगर	लो0नि0वि0 सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर	अशोकनगर/ 33 चेदरी	लुकवासा चेदरी मार्ग के कि.मी. 74/6 में राची नदी पर पुल निर्माण।	सिद्धार्थ विन्डर राजघाट ललीतपुर	2042.19	12/20	-	बोरिंग का कार्य प्रगति पर।	
6	अशोक नगर	लो0नि0वि0 सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर	अशोकनगर/ 33 चेदरी	पिपरोद धूलोन मार्ग के कि.मी. 6/8-10 में तीलक नदी पर पुल निर्माण।						
7	अशोक नगर	लो0नि0वि0 सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर	अशोकनगर/ 33 चेदरी	सारसखेड़ी नयी सराये मार्ग के कि.मी. 20/10 में नाले पर पुल निर्माण।						
8	अशोक नगर	लो0नि0वि0 सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर	अशोकनगर/ 33 चेदरी	ईसागढ़ कदवाया मार्ग के कि.मी. 13/4 में परासरी नदी पर पुल निर्माण।						
9	अशोक नगर	लो0नि0वि0 सेतु निर्माण संभाग ग्वालियर	अशोकनगर/ 33 चेदरी							

लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण
कार्यपालक-धनी
संभाग ग्वालियर